

CHECKLISTA ISOCERT 2

För montering av ISODRÄN-systemet på källarvägg.

"En checklista för dig som monterar (privat eller entreprenör)
ISODRÄN-systemet eller har anlitat en entreprenör"



Entreprenörens namn/telefonnummer

Fastighetsbeteckning

Montering klart

Punkter markerade med en * dokumenteras med bild. Arbetsinstruktionen hittar du på www.isodran.se

| Nr | Benämning, sidhänvisningar är till vår arbetsinstruktion | Utfört (X) | Kommentar |
|-----|---|------------|-----------|
| 1. | Inspektera källarutrymmen och notera ev. fuktgenomslag och sprickor. * | | |
| 2. | Är schakt utförd enligt arbetsinstruktionen? (sid 3) | | |
| 3. | Har ev. tätskikt avlägsnats i erforderlig omfattning? (sid 4) * | | |
| 4. | Har ev. skador på grundmuren lagats? (sid 4) * | | |
| 5. | Har ett hålkärl (frånlut) enl. figur 5 (sid 4) utförts på den utstickande sulan? | | |
| 6. | Har dräneringsröret placerats på rätt djup enl. fig 5 (Sid 4)? Beakta undantagen! (sid 4) * | | |
| 7. | Är det korrekt fall på dräneringsröret? (sid 4) OBS. Dränledningen kan under vissa omständigheter läggas utan fall, dock aldrig i bakfall. | | |
| 8. | Finns det tillräckligt med makadam runt dräneringsröret? Figur 6-7 (sid 5) & figur 8-10 (sid 6) * | | |
| 9. | Har tillräckligt antal med inspektionsbrunnar på dräneringsröret installerats? (sid 4) | | |
| 10. | Om dräneringsröret placerats i nivå med underkant betong, eller om det är stor fuktbelastning, är det kompletterat med 200mm ISODRÄN-skiva den nedersta delen och upp 500mm från innergolvet enl. fig 8-10 (sid 6)? Se även dimensionering sid 5! * | | |
| 11. | Är det säkerställt hur drän/dag-vatten tas hand om? (Ange i kommentar hur + ev. bilaga) | | |
| 12. | Används rätt hårdhet på ISODRÄN-skivan beroende på vilket schaktdjup det är? (sid 5) | | |
| 13. | Ifall motlutande terräng/djupa schakter, har ISODRÄN-säkerhetsduk använts? (sid 7) * | | |
| 14. | Vid utstickande sula, har det lagts två lager ISODRÄN-skivor på den utstickande sula med en åldersbeständig plastfolie mellan? Figur 7 (sid 5) & figur 9 (sid 6). Alt. finns utan folie. (sid 13) * | | |
| 15. | Slutar filterduken, som kommer nerifrån, i överkant med ISODRÄN-skiva? (sid 16) | | |
| 16. | Filterduksskappan, som kommer ovanifrån, är den monterad korrekt? (sid 16) | | |
| 17. | Är överlappet med filterduksskappan max 200-300mm över filterduken som kommer underifrån? (sid 16) | | |
| 18. | Är täcklisten fäst med slagnit med ett c/c på max 150mm? (sid 16) * | | |
| 19. | Är det tätat mellan täcklist och vägg med erforderlig tätmassa? (Sid 16) * | | |
| 20. | Vid återfyllnad, är frånlut 1:20, av marken från huset tillgodosett? (sid 16) OBS! Efterkontroll på våren samt 1 år efter återfyllnad. OBS! Täcklisten ska alltid ligga under marknivån, ej synlig! * | | |
| 21. | Har fotodokumentation skett på de punkter som är markerade *, samt överlämnats till B? | | |
| 22. | Har en komplett drän/dagvatten ritning upprättats och överlämnats till B? | | |
| 23. | Övriga kommentarer | | |

Datum/Underskrift Entreprenör

Datum/Underskrift Fastighetsägare

Bifogade handlingar/dokument:

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Offert/Avtal | <input type="checkbox"/> Dagvattenritning |
| <input type="checkbox"/> Bilddokumentation | <input type="checkbox"/> Övriga dokument, ange vad: |
| <input type="checkbox"/> Dräneringsritning | |