

# CHECKLISTA ISOCERT 1

För montering av ISODRÄN-systemet på källarvägg.

”En checklista för dig som monterar (privat eller entreprenör)  
ISODRÄN-systemet eller har anlitat en entreprenör”



\_\_\_\_\_  
Entreprenörens namn/telefonnummer

\_\_\_\_\_  
Fastighetsbeteckning

\_\_\_\_\_  
Montering klart

Arbetsinstruktionen hittar du på [www.isodran.se](http://www.isodran.se)

Nr	Benämning, sidhänvisningar är till vår arbetsinstruktion	Utfört (X)	Kommentar
1.	Inspektera källarutrymmen och notera ev. fuktgenomslag och sprickor.		
2.	Är schakt utförd enligt arbetsinstruktionen? (sid 3)		
3.	Har ev. tätskikt avlägsnats i erforderlig omfattning? (sid 4)		
4.	Har ev. skador på grundmuren lagats? (sid 4)		
5.	Har ett hålkärl (frånlut) enl. figur 5 (sid 4) utförts på den utstickande sulan?		
6.	Har dräneringsröret placerats på rätt djup enl. fig 5 (Sid 4)? Beakta undantagen! (sid 4)		
7.	Är det korrekt fall på dräneringsröret? (sid 4) OBS. Dränledningen kan under vissa omständigheter läggas utan fall, dock aldrig i bakfall.		
8.	Finns det tillräckligt med makadam runt dräneringsröret? Figur 6-7 (sid 5) & figur 8-10 (sid 6)		
9.	Har tillräckligt antal med inspektionsbrunnar på dräneringsröret installerats? (sid 4)		
10.	Om dräneringsröret placerats i nivå med underkant betong, eller om det är stor fuktbelastning, är det kompletterat med 200mm ISODRÄN-skiva den nedersta delen och upp 500mm från innergolvet enl. fig 8-10 (sid 6)? Se även dimensionering sid 5!		
11.	Är det säkerställt hur drän/dag-vatten tas hand om? (Ange i kommentar hur + ev. bilaga)		
12.	Används rätt hårdhet på ISODRÄN-skivan beroende på vilket schaktdjup det är? (sid 5)		
13.	Ifall motlutande terräng/djupa schakter, har ISODRÄN-säkerhetsduk använts? (sid 7)		
14.	Vid utstickande sula, har det lagts två lager ISODRÄN-skivor på den utstickande sula med en åldersbeständig plastfolie mellan? Figur 7 (sid 5) & figur 9 (sid 6). Alt. finns utan folie. (sid 13)		
15.	Slutar filterduken, som kommer nerifrån, i överkant med ISODRÄN-skiva? (sid 16)		
16.	Filterduksskappan, som kommer ovanifrån, är den monterad korrekt? (sid 16)		
17.	Är överlappet med filterduksskappan max 200-300mm över filterduken som kommer underifrån? (sid 16)		
18.	Är täcklisten fäst med slagnit med ett c/c på max 150mm? (sid 16)		
19.	Är det tätat mellan täcklist och vägg med erforderlig tätmassa? (Sid 16)		
20.	Vid återfyllnad, är frånlut 1:20, av marken från huset tillgodosett? (sid 16) OBS! Efterkontroll på våren samt 1 år efter återfyllnad. OBS! Täcklisten ska alltid ligga under marknivån, ej synlig!		
21.	Övriga kommentarer		

\_\_\_\_\_  
Datum/Underskrift Entreprenör

\_\_\_\_\_  
Datum/Underskrift Fastighetsägare

Bifogade handlingar/dokument:

<input type="checkbox"/> Offert/Avtal	<input type="checkbox"/> Dagvattenritning
<input type="checkbox"/> Bilddokumentation	<input type="checkbox"/> Övriga dokument, ange vad:
<input type="checkbox"/> Dräneringsritning	